

AMPLIAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DOS GABINETES DA CORTE
PRÉDIO SEDE DO TRE-PR





Data início	Prazo total (Dias)
	120

ETAPAS	Valor (R\$)	Início previsto	Predecessora	Término previsto	Duração prevista	Dias não trabalhados	Duração Real	Início Real	Término Real
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.742,47	1	1		0	0		
2	DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES - 1a ETAPA	R\$ 8.626,26	2	1	6	5	0	0	
3	DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES - 2a ETAPA	R\$ 9.722,63	44	8	53	10	0	0	
4	ALVENARIA EXTERNA (NO LOCAL DAS ESQUADRIAS)	R\$ 2.291,56	54	3	56	3	0	0	
5.1	AR CONDICIONADO DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE CONDENSADORAS	R\$ 34.576,59	2	1	7	6	0	0	
5.2	AR CONDICIONADO REINSTALAÇÃO	R\$ 109.136,71	73	6.4	79	7			
5.3	AR CONDICIONADO INSTALAÇÃO	R\$ 77.940,03	73	6.4	84	12			
6.1	ESTRUTURA METÁLICA - COMPLEMENTO DO PISO	R\$ 52.209,67	49	8	60	12	0	0	
6.2	ESTRUTURA METÁLICA - PAVIMENTO DAS SALAS E ESTRUTURA DA COBERTURA	R\$ 264.317,93	8	5.1	40	33	0	0	
6.3	ESTRUTURA METÁLICA - PAVIMENTO APOIO DAS CONDENSADORAS	R\$ 207.263,90	49	8	68	20	0	0	
6.4	ESTRUTURA METÁLICA - PISO DA COBERTURA APOIO DAS CONDENSADORAS	R\$ 55.321,24	69	6.3	72	4	0	0	
7	GUARDA-CORPO - COBERTURA DAS CONDENSADORAS	R\$ 21.393,35	73	6.4	75	3	0	0	
8	TELHAMENTO E CALHAS	R\$ 53.795,14	41	6.2	48	8	0	0	
9	PLUVIAL E RALOS	R\$ 3.639,77	41	6.2	50	10	0	0	
10	REGULARIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO - TERRAÇO (INCLUINDO RALOS)	R\$ 25.756,69	73	13	80	8	0	0	
11	IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE TÉCNICA BLOCO A	R\$ 3.948,59	73	13	80	8	0	0	
12	REVESTIMENTO EXTERNO - STEEL FRAME (TIJOLINHO)	R\$ 5.877,86	73	13	78	6	0	0	
13	STEEL FRAME - FECHAMENTO PAREDES EXTERNAS - AMPLIAÇÃO	R\$ 178.155,37	41	6.2	72	30	0	0	
14	PAREDES INTERNAS (DRYWALL) - INCLUSIVE SHAFT	R\$ 81.991,42	7	2	85		0	0	
15	SANITÁRIOS COLETIVOS	R\$ 16.388,58	90	26	95	6	0	0	
16	DIVISÓRIAS - SANITÁRIO COLETIVO	R\$ 23.478,04	96	15	99	4	0	0	
17	SANITÁRIOS PRIVATIVOS	R\$ 8.712,02	90	26	92	3	0	0	

18	COPA	R\$ 1.386,23	93	17	94	2	0	0		
19	SANITÁRIOS E COPA - ESGOTO E ÁGUA	R\$ 13.693,23	7	2	81		0	0		
20	SANITÁRIOS E COPA - ÁGUA FRIA	R\$ 3.463,55	7	2	81		0	0		
21	ESQUADRIAS - JANELAS	R\$ 68.659,04	73	13	87	15	0	0		
22	ESQUADRIAS - PORTAS	R\$ 15.449,68	86	14	89	4	0	0		
23	FORRO - INCLUINDO CORTINEIRO	R\$ 64.149,68	86	14	97	12	0	0		
24	REVESTIMENTO DE PISO - CARPETE	R\$ 69.712,96	111	31	120	10	0	0		
25	REVESTIMENTO DE PISO - CIRCULAÇÃO	R\$ 15.682,23	90	26	97	8	0	0		
26	REVESTIMENTO CERÂMICO - COPA E SANITÁRIOS	R\$ 22.346,74	80		89	10	0	0		
27	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - HIDRANTE	R\$ 5.857,37	7	2	10	4	0	0		
28	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	R\$ 288,31	111	31	112	2	0	0		
29	ESCADA MARINHEIRO	R\$ 2.760,27	73	6.4	75	3	0	0		
30	JUNTA DE DILATAÇÃO - RECEPÇÃO	R\$ 1.480,89	8	5.1	14	7	0	0		
31	PINTURA - GERAL	R\$ 46.843,61	88	21	110	23	0	0		
32	ELÉTRICA	R\$ 52.424,20	83	14	92	10	0	0		
33	LÓGICA	R\$ 5.074,47	83	14	92	10	0	0		
34	ELÉTRICA - REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DOS QUADROS AR CONDICIONADO	R\$ 22.962,56	73	6.4	78	6	0	0		
35	SPDA	R\$ 678,80	85	5.3	87	3	0	0		
36	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.014,63	1		120	1	0	0		
37	DESCARTE DE RESÍDUOS	R\$ 9.894,00	1		120	1	0	0		
38	TRABALHO EM ALTURA - SERVIÇOS	R\$ 14.104,35	1		110	1	0	0		
39	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 101.278,66	1		120	1	0	0		
	VALOR TOTAL SEM BDI	R\$ 1.792.491,28								
	BDI	R\$ 470.349,71								
	VALOR TOTAL	R\$ 2.262.840,99								

[illegible]

Legenda

 Dados necessários preencher
 Dias que a atividade deveria ocorrer
 Dias que a atividade foi realizada
 Dias não trabalhados