

**EVENTOGRAMA**  
**REFORMA GERAL - ESPAÇOS SECTI**  
**IMÓVEL 97**

<b>Etapa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor com Etapas Diluídas</b>	<b>Medição 01</b>	<b>Medição 02</b>	<b>Medição 03</b>	<b>Medição 04</b>	<b>Medição 05</b>	<b>Medição 06</b>	<b>Medição 07</b>
1	SERVIÇOS INICIAIS	2.042,00	R\$ 2.080,52	100,00%						
2	DEMOLIÇÕES	176.660,00	R\$ 179.992,23	100,00%						
3	ESTRUTURAS	262.922,30	R\$ 267.881,64		100,00%					
4	DEMOLIÇÃO (RECORTE DE PAREDE)	383,78	R\$ 391,02		100,00%					
5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	116.646,12	R\$ 118.846,35			100,00%				
6	COBERTURA	628.257,07	R\$ 640.107,50				100,00%			
7	HIDRÁULICA	12.474,67	R\$ 12.709,97					100,00%		
8	ESGOTO SANITÁRIO	12.451,88	R\$ 12.686,75					100,00%		
9	AR CONDICIONADO - DRENOS	6.265,32	R\$ 6.383,50					100,00%		
10	ÁGUAS PLUVIAIS	35.947,29	R\$ 36.625,34					100,00%		
11	ELÉTRICA	282.783,26	R\$ 288.117,23					100,00%		
12	SPDA	44.883,87	R\$ 45.730,49					100,00%		
13	REDE	59.343,86	R\$ 60.463,23					100,00%		
14	CONTRAPISO E REGULARIZAÇÃO DOS PISOS	62.954,06	R\$ 64.141,52						100,00%	
15	RAMPAS	7.266,79	R\$ 7.403,86						100,00%	
16	AR CONDICIONADO INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES	47.519,57	R\$ 48.415,90						100,00%	
17	JANELAS	67.508,53	R\$ 68.781,90						100,00%	
18	PORTAS INTERNAS	13.589,25	R\$ 13.845,58						100,00%	
19	PORTAS E PORTÕES EXTERNOS	22.543,88	R\$ 22.969,11						100,00%	
20	FORRO	14.412,73	R\$ 14.684,59						100,00%	
21	COPA	5.488,09	R\$ 5.591,61						100,00%	
22	SANITÁRIOS	64.861,14	R\$ 66.084,58						100,00%	
23	PISO - REVESTIMENTO CERÂMICO	13.845,26	R\$ 14.106,41						100,00%	
24	GUARDA-CORPO E CORRIMÃOS	34.303,95	R\$ 34.951,00							100,00%
25	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	5.001,31	R\$ 5.095,65							100,00%
26	PISOS EXTERNOS E ESTACIONAMENTOS	228.212,51	R\$ 232.517,14							100,00%
27	SERVIÇOS FINAIS	1.400,00	R\$ 1.426,41							100,00%
28	CONTAINER - ALUGUEL	19.250,00	R\$ 19.613,10							100,00%
29	ISOLAMENTO DE OBRA	107,70	R\$ 109,73							100,00%
30	DESCARTE DE RESÍDUOS FINAIS	8.559,40	PAGAMENTO DILUÍDO							
31	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	33.868,28	PAGAMENTO DILUÍDO							
Total sem BDI		R\$ 2.291.753,87								
22,47%	BDI	R\$ 514.957,09	Data Estimada da Medição	23/01/2025	12/04/2024	10/05/2025	26/05/2025	04/06/2025	29/07/2025	04/10/2025
Total com BDI		R\$ 2.806.710,96	Valor Estimado	R\$ 222.984,49	R\$ 328.553,53	R\$ 145.551,12	R\$ 783.939,66	R\$ 566.688,91	R\$ 399.282,90	R\$ 359.710,36
			Total Medições Acumulado	R\$ 222.984,49	R\$ 551.538,03	R\$ 697.089,14	R\$ 1.481.028,80	R\$ 2.047.717,71	R\$ 2.447.000,61	R\$ 2.806.710,96