

IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA
FÓRUM ELEITORAL DE COLOMBO

Data início	Prazo total (Dias)
01/11/2023	30

ETAPAS		Valor (R\$)	Início previsto	Predecessora	Término previsto	Duração prevista	Dias não trabalhados	Duração Real	Início Real	Término Real
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 254,59	01/11/2023		02/11/2023	1	0	0		
2	REMOÇÃO DA MANTA	R\$ 7.910,41	01/11/2023		08/11/2023	8	0	0		
3	IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA	R\$ 68.452,05	09/11/2023	2	01/12/2023	23	0	0		
	VALOR TOTAL SEM BDI	R\$ 76.617,05								
	BDI	R\$ 20.104,31								
	VALOR TOTAL	R\$ 96.721,36								

IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA
FÓRUM ELEITORAL DE COLOMBO

-nov.-							-nov.-							-nov.-							-nov.-							nov.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6

Descrição	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q
SERVIÇOS PRELIMINARES																																				
REMOÇÃO DA MANTA																																				
IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA																																				

Legenda

Dados necessários preencher

Dias que a atividade deveria ocorrer

Dias que a atividade foi realizada

Dias não trabalhados