

REFORMA GERAL 2023 SUBSTITUIÇÃO DA PELE DE VIDRO DO PRÉDIO SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ			Data base	01/07/2023	Previsão de valor pago, na data base	R\$ 0,00
Tarefa		Valor (R\$)	Início previsto	Término previsto	Previsão de % executada na data Base	Término Real
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.604,46	01/07/2023	02/07/2023	0,00%	Não Concluído
2	REMOÇÕES / DEMOLIÇÕES	R\$ 24.119,86	03/07/2023	22/07/2023	Não iniciado	Não Concluído
3	FECHAMENTO EM ALVENARIA	R\$ 26.162,95	06/07/2023	27/07/2023	Não iniciado	Não Concluído
4	JANELAS	R\$ 104.469,92	28/07/2023	09/08/2023	Não iniciado	Não Concluído
5	ACABAMENTO (PAREDE/PISO/FORRO)	R\$ 15.343,92	10/08/2023	21/08/2023	Não iniciado	Não Concluído
6	JUNTA DE DILATAÇÃO	R\$ 1.592,82	22/08/2023	24/08/2023	Não iniciado	Não Concluído
7	TOLDO (REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO)	R\$ 1.804,10	03/07/2023	30/07/2023	Não iniciado	Não Concluído
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - TRABALHO EM ALTURA	R\$ 11.345,90	03/07/2023	21/08/2023	Não iniciado	Não Concluído
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - GERAIS	R\$ 22.782,70	01/07/2023	25/08/2023	0,00%	Não Concluído
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 13.020,95	01/07/2023	26/08/2023	0,00%	Não Concluído

0,00%

% Executada (Apenas etapas completas)	Dias de atraso
---	----------------

[illegible]

SUBSTITUIÇÃO DA PELE DE VIDRO DO PRÉDIO SEDE DO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

Data início	Prazo total (Dias)
01/07/2023	56

Tarefa		Valor (R\$)	Início previsto	Predecessora	Término previsto	Duração prevista	Dias não trabalhado
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.604,46	01/07/2023		02/07/2023	1	1
2	REMOÇÕES / DEMOLIÇÕES	R\$ 24.119,86	03/07/2023	1	22/07/2023		3
3	FECHAMENTO EM ALVENARIA	R\$ 26.162,95	06/07/2023		27/07/2023	19	3
4	JANELAS	R\$ 104.469,92	28/07/2023	3	09/08/2023	11	2
5	ACABAMENTO (PAREDE/PISO/FORRO)	R\$ 15.343,92	10/08/2023	4	21/08/2023	10	2
6	JUNTA DE DILATAÇÃO	R\$ 1.592,82	22/08/2023	5	24/08/2023	3	0
7	TOLDO (REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO)	R\$ 1.804,10	03/07/2023	3	30/07/2023		4
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - TRABALHO EM ALTURA	R\$ 11.345,90	03/07/2023		21/08/2023		7
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - GERAIS	R\$ 22.782,70	01/07/2023		25/08/2023		8
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 13.020,95	01/07/2023		26/08/2023		9

SUBSTITUIÇÃO DA PELE DE VIDRO DO PREDIO  
SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO  
PARANÁ

-jul-							-jul-							##							##				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	11	12	13	#	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	

Duração Real	Início Real	Término Real	Descrição	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
0			SERVIÇOS PRELIMINARES																									
0			REMOÇÕES / DEMOLIÇÕES																									
0			FECHAMENTO EM ALVENARIA																									
0			JANELAS																									
0			ACABAMENTO (PAREDE/PISO/FORRO)																									
0			JUNTA DE DILATAÇÃO																									
0			TOLDO (REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO)																									
0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES - TRABALHO EM ALTURA																									
0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES - GERAIS																									
0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL																									

Legenda

Dados necessários preencher

Dias que a atividade deveria ocorrer

Dias que a atividade foi realizada

Dias não trabalhados

			##				##					##					##					#				##																							
26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

[illegible]

	##							##							#							##							##							##							#						
14 15	16 17 18 19 20 21 22	23 24 25 26 27 28 29	30 1 2 3 4 5 6	7 8 9 10 11 12 13	14 15 16 17 18 19 20	21 22 23 24 25 26 27	28 29 30 31 1																																										

[illegible]







DIAS NÃO TRABALHADOS			29
Contagem	Dia não trabalhado	Descrição do motivo	
1	01/07/2023	Domingo	
1	08/07/2023	Domingo	
1	15/07/2023	Domingo	
1	22/07/2023	Domingo	
1	29/07/2023	Domingo	
1	05/08/2023	Domingo	
1	12/08/2023	Domingo	
1	19/08/2023	Domingo	
1	26/08/2023	Domingo	
1	02/09/2023	Domingo	
1	09/09/2023	Domingo	
1	16/09/2023	Domingo	
1	23/09/2023	Domingo	
1	30/09/2023	Domingo	
1	07/10/2023	Domingo	
1	14/10/2023	Domingo	
1	21/10/2023	Domingo	
1	28/10/2023	Domingo	
1	04/11/2023	Domingo	
1	11/11/2023	Domingo	

[illegible]

[illegible]