

**REFORMA GERAL ESPAÇO SECTI -  
IMÓVEL 97 - TRE-PR**

Início do projeto: 09/12/2024

Semana de exibição: 1

9 de dez. de 2024					16 de dez. de 2024					23 de dez. de 2024					30 de dez. de 2024					6 de jan. de 2025					13 de jan. de 2025					20 de jan. de 2025					27 de jan. de 2025					3 de fev. de 2025					10 de fev. de 2025					17 de fev. de 2025					24 de fev. de 2025					3 de mar. de 2025					10 de mar. de 2025				
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			

OBRA	ETAPA	CONCLUSÃO	INÍCIO	TÉRMINO PREVISTO	VALOR	DIAS																																
REFORMA GERAL ESPAÇO SECTI - IMÓVEL 97 - TRE-PR					R\$ 2.291.753,87	300																																
SERVIÇOS INICIAIS	1		9/12/24	10/12/24	R\$ 2.042,00	2																																
DEMOLIÇÕES	2		9/12/24	22/1/25	R\$ 176.660,00	45																																
ESTRUTURAS	3		12/1/25	11/4/25	R\$ 262.922,30	90																																
DEMOLIÇÃO (RECORTE DE PAREDE)	4		22/1/25	31/1/25	R\$ 383,78	10																																
ALVENARIA DE VEDAÇÃO	5		27/3/25	10/5/25	R\$ 116.646,12	45																																
COBERTURA	6		27/3/25	25/5/25	R\$ 628.257,07	60																																
HIDRÁULICA	7		25/4/25	3/6/25	R\$ 12.474,67	40																																
ESGOTO SANITÁRIO	8		25/4/25	3/6/25	R\$ 12.451,88	40																																
AR CONDICIONADO - DRENOS	9		25/4/25	3/6/25	R\$ 6.265,32	40																																
ÁGUAS PLUVIAIS	10		25/4/25	3/6/25	R\$ 35.947,29	40																																
ELÉTRICA	11		25/4/25	3/6/25	R\$ 282.783,26	40																																
SPDA	12		25/4/25	3/6/25	R\$ 44.883,87	40																																
REDE	13		25/4/25	3/6/25	R\$ 59.343,86	40																																
CONTRAPISO E REGULARIZAÇÃO DOS PISOS	14		20/5/25	23/6/25	R\$ 62.954,06	35																																
RAMPAS	15		14/6/25	28/6/25	R\$ 7.266,79	15																																
AR CONDICIONADO INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES	16		24/6/25	28/7/25	R\$ 47.519,57	35																																
JANELAS	17		24/6/25	13/7/25	R\$ 67.508,53	20																																
PORTAS INTERNAS	18		24/6/25	23/7/25	R\$ 13.589,25	30																																
PORTAS E PORTÕES EXTERNOS	19		24/6/25	23/7/25	R\$ 22.543,88	30																																
FORRO	20		24/6/25	28/7/25	R\$ 14.412,73	35																																
COPA	21		29/6/25	23/7/25	R\$ 5.488,09	25																																
SANITÁRIOS	22		29/6/25	23/7/25	R\$ 64.861,14	25																																
PISO - REVESTIMENTO CERÂMICO	23		29/6/25	23/7/25	R\$ 13.845,26	25																																
GUARDA-CORPO E CORRIMÃOS	24		24/7/25	2/8/25	R\$ 34.303,95	10																																
PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	25		29/7/25	7/8/25	R\$ 5.001,31	10																																
PISOS EXTERNOS E ESTACIONAMENTOS	26		30/7/25	4/10/25	R\$ 228.212,51	67																																
SERVIÇOS FINAIS	27		1/10/25	4/10/25	R\$ 1.400,00	4																																
CONTAINER - ALUGUEL	28		9/12/24	4/10/25	R\$ 19.250,00	300																																
ISOLAMENTO DE OBRA	29		9/12/24	4/10/25	R\$ 107,70	300																																
DESCARTE DE RESÍDUOS FINAIS	30		9/12/24	4/10/25	R\$ 8.559,40	300																																
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	31		9/12/24	4/10/25	R\$ 33.868,28	300																																

**REFORMA GERAL ESPAÇO SECTI -  
IMÓVEL 97 - TRE-PR**

Início do projeto: 09/12/2024

Semana de exibição: 15

OBRAS	ETAPA	CONCLUSÃO	INÍCIO	TÉRMINO PREVISTO	VALOR	DIAS
REFORMA GERAL ESPAÇO SECT1 - IMÓVEL 97 - TRE-PR					R\$ 2.291.753,87	300
SERVIÇOS INICIAIS	1		9/12/24	10/12/24	R\$ 2.042,00	2
DEMOLIÇÕES	2		9/12/24	22/1/25	R\$ 176.660,00	45
ESTRUTURAS	3		12/1/25	11/4/25	R\$ 262.922,30	90
DEMOLIÇÃO (RECORTE DE PAREDE)	4		22/1/25	31/1/25	R\$ 383,78	10
AIVENARIA DE VEDAÇÃO	5		27/3/25	10/5/25	R\$ 116.646,12	45
COBERTURA	6		27/3/25	25/5/25	R\$ 628.257,07	60
HIDRÁULICA	7		25/4/25	3/6/25	R\$ 12.474,67	40
ESGOTO SANITÁRIO	8		25/4/25	3/6/25	R\$ 12.451,88	40
AR CONDICIONADO - DRENOS	9		25/4/25	3/6/25	R\$ 6.265,32	40
ÁGUAS PLUVIAIS	10		25/4/25	3/6/25	R\$ 35.947,29	40
ELÉTRICA	11		25/4/25	3/6/25	R\$ 282.783,26	40
SPDA	12		25/4/25	3/6/25	R\$ 44.883,87	40
REDE	13		25/4/25	3/6/25	R\$ 59.343,86	40
CONTRAPISO E REGULARIZAÇÃO DOS PISOS	14		20/5/25	23/6/25	R\$ 62.954,06	35
RAMPAS	15		14/6/25	28/6/25	R\$ 7.266,79	15
AR CONDICIONADO INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES	16		24/6/25	28/7/25	R\$ 47.519,57	35
JANELAS	17		24/6/25	13/7/25	R\$ 67.508,53	20
PORTAS INTERNAS	18		24/6/25	23/7/25	R\$ 13.589,25	30
PORTAS E PORTÕES EXTERNOS	19		24/6/25	23/7/25	R\$ 22.543,88	30
FORRO	20		24/6/25	28/7/25	R\$ 14.412,73	35
COPA	21		29/6/25	23/7/25	R\$ 5.488,09	25
SANITÁRIOS	22		29/6/25	23/7/25	R\$ 64.861,14	25
PISO - REVESTIMENTO CERÂMICO	23		29/6/25	23/7/25	R\$ 13.845,26	25
GUARDA-CORPO E CORRIMÃOS	24		24/7/25	2/8/25	R\$ 34.303,95	10
PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	25		29/7/25	7/8/25	R\$ 5.001,31	10
PISOS EXTERNOS E ESTACIONAMENTOS	26		30/7/25	4/10/25	R\$ 228.212,51	67
SERVICIOS FINAIS	27		1/10/25	4/10/25	R\$ 1.400,00	4
CONTAINER - ALUGUEL	28		9/12/24	4/10/25	R\$ 19.250,00	300
ISOLAMENTO DE OBRA	29		9/12/24	4/10/25	R\$ 107,70	300
DESCARTE DE RESÍDUOS FINAIS	30		9/12/24	4/10/25	R\$ 8.559,40	300
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	31		9/12/24	4/10/25	R\$ 33.868,28	300

**REFORMA GERAL ESPAÇO SECTI -  
IMÓVEL 97 - TRE-PR**

Início do projeto: 09/12/2024

Semana de exibição: 29

23 de jun. de 2025	30 de jun. de 2025	7 de jul. de 2025	14 de jul. de 2025	21 de jul. de 2025	28 de jul. de 2025	4 de ago. de 2025	11 de ago. de 2025	18 de ago. de 2025	25 de ago. de 2025	1 de set. de 2025	8 de set. de 2025	15 de set. de 2025	22 de set. de 2025
--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------

23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

OBRAS	ETAPA	CONCLUSÃO	INÍCIO	TÉRMINO PREVISTO	VALOR	DIAS
REFORMA GERAL ESPAÇO SECTI - IMÓVEL 97 - TRE-PR					R\$ 2.291.753,87	300
SERVIÇOS INICIAIS	1		9/12/24	10/12/24	R\$ 2.042,00	2
DEMOLIÇÕES	2		9/12/24	22/1/25	R\$ 176.660,00	45
ESTRUTURAS	3		12/1/25	11/4/25	R\$ 262.922,30	90
DEMOLIÇÃO (RECORTE DE PAREDE)	4		22/1/25	31/1/25	R\$ 383,78	10
ALVENARIA DE VEDAÇÃO	5		27/3/25	10/5/25	R\$ 116.646,12	45
COBERTURA	6		27/3/25	25/5/25	R\$ 628.257,07	60
HIDRÁULICA	7		25/4/25	3/6/25	R\$ 12.474,67	40
ESGOTO SANITÁRIO	8		25/4/25	3/6/25	R\$ 12.451,88	40
AR CONDICIONADO - DRENOS	9		25/4/25	3/6/25	R\$ 6.265,32	40
ÁGUAS PLUVIAIS	10		25/4/25	3/6/25	R\$ 35.947,29	40
ELÉTRICA	11		25/4/25	3/6/25	R\$ 282.783,26	40
SPDA	12		25/4/25	3/6/25	R\$ 44.883,87	40
REDE	13		25/4/25	3/6/25	R\$ 59.343,86	40
CONTRAPISO E REGULARIZAÇÃO DOS PISOS	14		20/5/25	23/6/25	R\$ 62.954,06	35
RAMPAS	15		14/6/25	28/6/25	R\$ 7.266,79	15
AR CONDICIONADO INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES	16		24/6/25	28/7/25	R\$ 47.519,57	35
JANELAS	17		24/6/25	13/7/25	R\$ 67.508,53	20
PORTAS INTERNAS	18		24/6/25	23/7/25	R\$ 13.589,25	30
PORTAS E PORTÕES EXTERNOS	19		24/6/25	23/7/25	R\$ 22.543,88	30
FORRO	20		24/6/25	28/7/25	R\$ 14.412,73	35
COPA	21		29/6/25	23/7/25	R\$ 5.488,09	25
SANITÁRIOS	22		29/6/25	23/7/25	R\$ 64.861,14	25
PISO - REVESTIMENTO CERÂMICO	23		29/6/25	23/7/25	R\$ 13.845,26	25
GUARDA-CORPO E CORRIMÃOS	24		24/7/25	2/8/25	R\$ 34.303,95	10
PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	25		29/7/25	7/8/25	R\$ 5.001,31	10
PISOS EXTERNOS E ESTACIONAMENTOS	26		30/7/25	4/10/25	R\$ 228.212,51	67
SERVIÇOS FINAIS	27		1/10/25	4/10/25	R\$ 1.400,00	4
CONTAINER - ALUGUEL	28		9/12/24	4/10/25	R\$ 19.250,00	300
ISOLAMENTO DE OBRA	29		9/12/24	4/10/25	R\$ 107,70	300
DESCARTE DE RESÍDUOS FINAIS	30		9/12/24	4/10/25	R\$ 8.559,40	300
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	31		9/12/24	4/10/25	R\$ 33.868,28	300

**REFORMA GERAL ESPAÇO SECTI -  
IMÓVEL 97 - TRE-PR**

Início do projeto: 09/12/2024  
Semana de exibição: 43

REFORMA GERAL ESPAÇO SECTI - IMÓVEL 97 - TRE-PR				Início do projeto: 09/12/2024		29 de set. de 2025		6 de out. de 2025		13 de out. de 2025		20 de out. de 2025		27 de out. de 2025		3 de nov. de 2025		10 de nov. de 2025		17 de nov. de 2025		24 de nov. de 2025		1 de dez. de 2025		8 de dez. de 2025		15 de dez. de 2025		22 de dez. de 2025		29 de dez. de 2025						
Semana de exibição: 43						29 30		1 2 3 4 5		6 7 8 9 10 11 12		13 14 15 16 17 18 19		20 21 22 23 24 25 26		27 28 29 30 31 1 2		3 4 5 6 7 8 9		10 11 12 13 14 15 16		17 18 19 20 21 22 23		24 25 26 27 28 29 30		1 2 3 4 5 6 7		8 9 10 11 12 13 14		15 16 17 18 19 20 21		22 23 24 25 26 27 28		29 30 31 1 2 3 4				
OBRA	ETAPA	CONCLUSÃO	INÍCIO	TÉRMINO PREVISTO	VALOR	DIAS																																
REFORMA GERAL ESPAÇO SECTI - IMÓVEL 97 - TRE-PR					R\$ 2.291.753,87	300																																
SERVIÇOS INICIAIS	1		9/12/24	10/12/24	R\$ 2.042,00	2																																
DEMOLIÇÕES	2		9/12/24	22/1/25	R\$ 176.660,00	45																																
ESTRUTURAS	3		12/1/25	11/4/25	R\$ 262.922,30	90																																
DEMOLIÇÃO (RECORTE DE PAREDE)	4		22/1/25	31/1/25	R\$ 383,78	10																																
ALVENARIA DE VEDAÇÃO	5		27/3/25	10/5/25	R\$ 116.646,12	45																																
COBERTURA	6		27/3/25	25/5/25	R\$ 628.257,07	60																																
HIDRÁULICA	7		25/4/25	3/6/25	R\$ 12.474,67	40																																
ESGOTO SANITÁRIO	8		25/4/25	3/6/25	R\$ 12.451,88	40																																
AR CONDICIONADO - DRENOS	9		25/4/25	3/6/25	R\$ 6.265,32	40																																
ÁGUAS PLUVIAIS	10		25/4/25	3/6/25	R\$ 35.947,29	40																																
ELÉTRICA	11		25/4/25	3/6/25	R\$ 282.783,26	40																																
SPDA	12		25/4/25	3/6/25	R\$ 44.883,87	40																																
REDE	13		25/4/25	3/6/25	R\$ 59.343,86	40																																
CONTRAPISO E REGULARIZAÇÃO DOS PISOS	14		20/5/25	23/6/25	R\$ 62.954,06	35																																
RAMPAS	15		14/6/25	28/6/25	R\$ 7.266,79	15																																
AR CONDICIONADO INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES	16		24/6/25	28/7/25	R\$ 47.519,57	35																																
JANELAS	17		24/6/25	13/7/25	R\$ 67.508,53	20																																
PORTAS INTERNAS	18		24/6/25	23/7/25	R\$ 13.589,25	30																																
PORTAS E PORTÕES EXTERNOS	19		24/6/25	23/7/25	R\$ 22.543,88	30																																
FORRO	20		24/6/25	28/7/25	R\$ 14.412,73	35																																
COPA	21		29/6/25	23/7/25	R\$ 5.488,09	25																																
SANITÁRIOS	22		29/6/25	23/7/25	R\$ 64.861,14	25																																
PISO - REVESTIMENTO CERÂMICO	23		29/6/25	23/7/25	R\$ 13.845,26	25																																
GUARDA-CORPO E CORRIMÃOS	24		24/7/25	2/8/25	R\$ 34.303,95	10																																
PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	25		29/7/25	7/8/25	R\$ 5.001,31	10																																
PISOS EXTERNOS E ESTACIONAMENTOS	26		30/7/25	4/10/25	R\$ 228.212,51	67																																
SERVIÇOS FINAIS	27		1/10/25	4/10/25	R\$ 1.400,00	4																																
CONTAINER - ALUGUEL	28		9/12/24	4/10/25	R\$ 19.250,00	300																																
ISOLAMENTO DE OBRA	29		9/12/24	4/10/25	R\$ 107,70	300																																
DESCARTE DE RESÍDUOS FINAIS	30		9/12/24	4/10/25	R\$ 8.559,40	300																																
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	31		9/12/24	4/10/25	R\$ 33.868,28	300																																