

Comitê de Infraestrutura e das Contratações SECAD

Data: 24 de abril de 2025

Presentes: Nome e respectiva unidade

Alexei Preto Rodrigues - ATSECAD
Ana Lúcia Germano Costa - SAPRE
Daniele Cristine Forneck Franzini - ASJUR
Elenice Lotti Camacho Silva - CGP
Edson Ricardo da Silva - SAPRE
Eliana Regina Giacomossi Mass - CPO
Guilherme Babora do Carvalhal - CIP
Gilmar José Fernandes de Deus - SECTI
Giane dos Santos Wippich - COAUDI
Helton José Sanchez - SECOFC
Hillene de Cássia Sbalqueiro Silva Meira - SECAUDI
Iuri Camargo Kisovec - SECAD
Jaime Nunes Filho - SOP
João Paulo de Castro - CTSI
Julian Velloso Pugh - ATCLC
Karla Meyer - SACCON
Luciano Leal dos Santos - SEMP
Luciana Mariana de Araújo Sampaio - ASJUR
Leandro José de Souza - 80ª Zona Eleitoral
Maria de Fátima Almeida - CLC
Marcos Alberto Kwiatkowski - SSPC
Marlene Regina Kowalski - CGP
Max Luiz de Carvalho - COINF
Jeronimo Nardielo - CIP
Rachel Ivania Tasca e Lazzari - CPC
Roberta de Túlio Monteiro - SSPC
Romeu Ribas Saccani - 174ª Zona Eleitoral
Valcir Mombach - SECPLAI
Isabel Cristina Staben - 174ª Zona Eleitoral
Cristhian George Jenzura - SPO
Gabrielle Ana Selig Shioraha - SECGP
Sinter Maiky de Constantino Machado e Santana - SSI

PAUTAS E ENCAMINHAMENTOS

1. Obras e Contratações na SEDE

Foi apresentado um relatório detalhado sobre as obras e contratações na SEDE, destacando o planejamento e os critérios de transparência para as intervenções.

- **Ranking de Prioridades:** Foi criado um sistema de *ranking* dinâmico para priorizar obras de reforma em fóruns (capital e interior), considerando fatores como acessibilidade e estrutura. A publicização desse ranking na intranet e internet visa garantir a transparência.
- **Situação das Obras (2024 e 2025):** Foram detalhadas obras concluídas (exemplo: Londrina), em andamento e previstas para 2025. Restrições orçamentárias afetaram a abrangência das intervenções em 2024.
- **Desafios:** Foram identificados problemas com empresas contratadas em municípios como Maringá, Colombo e Matinhos, resultando em atrasos e risco de rescisão contratual.
- **Restos a Pagar:** Foi mencionada a utilização de restos a pagar de anos anteriores para novas contratações, possibilitada por uma nova interpretação legal.
- **Obras em Curitiba:** Mencionadas as reformas do espaço CTI (previsão de conclusão em novembro) e do restaurante do SENAC (previsão para julho, após atrasos).
- **Ranking de Priorização na Capital:** Utilização da matriz RUT (Gravidade, Urgência e Tendência) para classificar e priorizar problemas estruturais (infiltrações, cobertura, etc.).
- **Abordagem de Demandas:** Demandas menores serão atendidas em conjunto com as de maior prioridade, com a Central de Serviços do TI atuando como canal único para reportar ocorrências.
- **Projeto Piloto em Francisco Beltrão:** Projeto para otimizar espaço e reduzir custos de energia no cartório eleitoral (incluindo a criação de uma miniCAE), com potencial de expansão.
- **Instalação de Energia Solar:** Projeto aprovado para instalar energia solar em seis cartórios (estimado em R\$ 23.000 por cartório) para redução de custos e ICMS.
- **Pintura de Prédios:** Diversos prédios foram pintados em 2024 com recursos de anos anteriores. Novos empenhos estão suspensos devido a restrições orçamentárias.
- **Priorização de Intervenções:** Intervenções urgentes (cobertura da sala de sessões, terraço da presidência) e adequação contra incêndio serão priorizadas devido ao risco de agravamento de problemas ou acordos com o Corpo de Bombeiros. O cronograma considerará a pertinência temporal (evitando períodos críticos como início de ano).

2. Panorama das Contratações (PCA e Extra-PCA)

Foram apresentados dados sobre as contratações do Plano de Contratação Anual (PCA) e extra-PCA.

- **Contratações Concluídas (PCA):** 16 contratações concluídas, totalizando R\$4.200.702,82 (infraestrutura, materiais, software, etc.).
- **Contratações em Andamento (PCA):** Incluem contratos de vigilantes, porteiros, manutenção de bens e troca de persianas. A contratação de persianas (RP) tem estratégia para reduzir custos em quase R\$ 200.000.

- **Contratações em Andamento e Orçamento:** Várias contratações estão em fase de licitação ou elaboração de documentos (TR/ETP). Restrições orçamentárias podem impactar o cronograma e volumes, com maior clareza prevista para junho/julho.
- **Contratações não Iniciadas (PCA):** 18 contratações não iniciadas, totalizando 18 milhões de reais, com expectativa de cortes ou reduções.
- **Contratações Extra-PCA:** 21 contratações realizadas (4.350.000), algumas concluídas e outras em andamento (exemplos: nobreaks e linhas de vida).
- **Panorama Geral:** 95 contratações em trâmite (PCA e extra-PCA), com um valor total de R\$ 26.494.458,56 e expectativa de cortes. Há um esforço para contratos mais longos e eficazes, e o planejamento para 2026 já conta com DFD preenchido.

PRÓXIMOS PASSOS

- Finalização das obras em andamento.
- Revisão de projetos em função do orçamento disponível.
- Otimização da alocação de recursos.
- Esforços de gestão orçamentária para intervenções caras e complexas (ex: requalificação do centro logístico).