

PLANO DE TRABALHO 2019							
PROJETOS ESSENCIAIS - SECRETARIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS							
	SEÇÃO	PAD	Demanda Curitiba	Início	Término	Situação	Execução
1	CIP	12085/2017, 2629/2018, 14168/2018 13357/2018	Implantação do software Engeman	12/17		Treinamento e implantação	12/19
2	CIP		Implantação do software CONTRATOSGOV	01/18		Treinamento e implantação	12/19
3	CIP	1455/2018	Programa de Auditoria - Mapeamento	09/18		Aguardando diretrizes controle Interno	12/19
4	CIP	9261/2017	Projeto máquinas de café	12/17		retomar estudos	12/19
5	CIP	141898/2018	Estudo sobre Facilities	12/18		Início Estudos técnicos	08/19
6	SOP	7285/2019	Sistema de combate incêndio Sede e Fórum Eleitoral de Curitiba			Em aprovação pelo Corpo de Bombeiros	2020
7	SOP	7292/2018	Construção de contenção de cheias para regularização dos prédios sediados em Curitiba Incluso o estudo para reaproveitamento das águas das chuvas Incluir estudo da cisterna	03/19	04/19	Revisão de projeto e planilha orçamentária	jun a out/2019
8	SOP	72922018	Adequação do Sistema SPDA no prédio sede.	03/19	04/19	Revisão de projeto e planilha orçamentária	jun a out/2020
9	SOP		Revisão e adequações do sistema de trabalho em altura dos imóveis da Justiça Eleitoral	06/19	07/19	Levantamentos técnicos	set a nov/2019
10	SAPRE	-	Sustentabilidade - Projeto básico para destinação de lixo orgânico no TRE/PR;	02/19	03/19	Elaboração de Estudo Técnico	
11	SAPRE		Sustentabilidade - Descarte/destinação de galões de água de 20 litros	02/19	04/19	Elaboração de Estudo Técnico	05/19
12	SMIC	811/2018	Atualização do Projeto de Comunicação Visual - Sede e Fórum		Já contratado	Fase de contratação - aquisição das placas	10/10 - afixação
13	SMIC	1732/2018	Projeto Copel - ar condicionado - Bloco A - TERMSUL	11/18	Todos já contratados	Fase de entrega de equipamentos. Previsão de início de instalação em maio/2019.	Previsão maio/2019
		11202/2018	Projeto Copel - ar condicionado - Bloco C - J.D. PRESTES	11/18		Fase de entrega de equipamentos. Previsão de início de instalação em março/2019.	Previsão março/2019
		2853/2018	Projeto Copel - lâmpadas	10/18		OBS. A SMIC é responsável tão somente pelo aceite técnico após o recebimento pela Seção de Logística de Material de Consumo.	Prejudicado
		3052/2018	Projeto Copel - Descarte/Descontaminação de lâmpadas	10/18		Em execução	até nov/19
		2852/2018	Projeto Copel - Medição	08/18		Realizada a medição de lâmpadas. Falta a medição do ar condicionado para emissão do 1º laudo	até ago/2019
14	SOP		Construção do Fórum Eleitoral de Ribeirão Claro	01/19	02/19	Elaboração de projetos construtivos	abr a nov 2019
15	SOP	Inclusão fev/2018	Cascavel - Acessibilidade e reformas gerais, incluindo troca de telhado	01/19	02/19	Elaboração de ETP e Projeto Básico	abr a jul 2019
16	SOP	10216/2018	Faxinal - Acessibilidade e reforma geral incluindo mudança de entrada	01/19	02/19	Agrardando disponibilidade orçamentária	abr a jul 2020
17	SOP	Inclusão fev/2018	Toledo - Acessibilidade e garantia	02/19	03/19	Elaboração de relatório técnico, caderno de encargos e planilha orçamentária.	jul a out/2019
18	SOP		Capitão Leônidas Marques - Acessibilidade e reformas gerais	04/19	05/19	Revisão de planilha orçamentária	jul a out/2019
19	SOP		Catanduvas - Acessibilidade - Acessibilidade e reformas gerais	04/19	05/19	Revisão de planilha orçamentária	jul a out/2019
20	SOP		Guaraniaçu - Acessibilidade - Acessibilidade e reformas gerais	04/19	05/19	Revisão de planilha orçamentária	jul a out/2019
21	SOP		Corbélia - Acessibilidade - Acessibilidade e reformas gerais	04/19	05/19	Revisão de planilha orçamentária	jul a out/2019
22	SOP		Colombo - reforma geral em prédio com mais de 10 anos	abr-19	05/19		jul a out/2019
23	SOP		Pérola - Infiltrações e reforma geral, conforme SIATT 266458	jun-19	07/19	Visita técnica	set a nov/2019

24	SOP		Altônia - Infiltrações e reforma geral, relato da Correição	jun-19	07/19	Visita técnica	set a nov/2019
25	SOP		Iporã - Infiltrações e reforma geral, relato da Correição	jun-19	07/19	Visita técnica	set a nov/2019
26	SOP		Mambore - Infiltrações e reforma geral, relato da Correição	jun-19	07/19	Visita técnica	set a nov/2019
27	SOP		Curiuva - infiltrações	jun-19	07/19	Visita técnica	set a nov/2019
28	SOP		Santo Antônio da Platina - revisão do telhado e substituição de calhas e rufos	jul-19	08/19	Visita técnica	out a nov/2019
29	SOP		Assaí - infiltrações - calcadas rachadas - problemas nas esquadrias	jul-19	08/19	Visita técnica	out a nov/2019
30	SOP		Goioere - infiltrações cobertura e esquadrias	jul-19	08/19	Visita técnica	out a nov/2019
31	SOP		Chopinzinho - infiltrações e problemas no piso externo	jul-19	08/19	Visita técnica	out a nov/2019
32	SOP		Ipiranga	jul-19	08/19	Visita técnica	out a nov/2020
33	SOP		Barracão – Brinks – Projeto de utilização - reforma e adequações			No processo de pintura houve correção das rachaduras com massa corrida e até a data da visita técnica, as mesmas não apareceram, existe a possibilidade da estrutura ter se estabilizado. O prédio está em observação. Será feito uma visita de acompanhamento em 2019 e contratações de acordo com decisão do TRE sobre a destinação do imóvel (depósitos e projeto qualidade de vida do servidor)	Previsão de visita no primeiro trimestre de 2019 e apresentação de projetos para aprovação da Direção Geral.
34	SAPRE		Estudo sobre fogões elétricos e cafeteiras nos fóruns do interior	01/19	04/19	Estudos	
35	SMIN		Aquisição de placas de sinalização - para utilizar no Plano de Segurança (complementar ao PAD 13.809/18)		04/19	Levantamento das necessidades	ano todo
36	SMIN		Aquisição de luminárias de emergência - para utilizar no Plano de Segurança (complementar PAD 13.943/18)		04/19	Levantamento das necessidades	ano todo
37	SMIN	1.381/2019	Substituição de extintores - execução conforme roteiro		xxx	Execução iniciada em 11/02/19	fev a abr/19
38	SMIN	diversos	Plano de Segurança - execução conforme roteiro		xxx	Execução iniciada em 11/4/12/18 (Uraí)	ano todo
39	SMIN	roteiro	Eficientização energética - 49 Fóruns do Projeto Copel e outros 40 Fóruns		xxx	Aguardando autorização para início da execução	ano todo
40	NAFC CIP CSTA E GABSECGS		Curso de Fiscalização de contratos para o Interior por meio de transmissão ao vivo.	07/18	12/19	Estudo Técnico e contratação do servidor Thiago Bergmann	Primeira turma prevista para abril/2019