



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ



Secretaria de
Gestão de Serviços

PLANO DE TRABALHO 2020

Demandas Priorizadas

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DA SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS 2020								
	PAD	Local	Descrição das demandas	Início	Previsão de envio PB	Situação	Execução	Valor
1	7285/2018	Cuitiúba/Sede/FEC	Sistema de combate incêndio Sede e Fórum Eleitoral de Cuitiúba	jan/20	abr/20	Elaboração de planilhas, caderno de encargos e projeto básico	jul a nov/20	500.000,00
2	7282/2018	Cuitiúba/Sede/FEC	Construção de contenção de cheias para regularização dos prédios sedados em Cuitiúba Incluso o estudo para reaproveitamento das águas das chuvas.	jan/20	mar/20	A contenção de cheias para o Fórum Eleitoral de Cuitiúba já está definida. Para a sede, depende de decisão do Município	jun a ago/20	400.000,00
3	2421/2019	Cuitiúba/Sede/FEC	Revisão e readaptação do sistema de trabalho em altura prédio sede e Fórum Eleitoral de Cuitiúba	jun/19	jul/19	Aguardando elaboração de relatório técnico, caderno de encargos e planilha orçamentária.	out a nov/2019	120.000,00
4	16266/2019	Cuitiúba/Sede/FEC	Adequação as normas NBR 9050/2015 prédio sede e Fórum Eleitoral de Cuitiúba	abr/20	jun/20	Aguardando levantamentos iniciais	set a nov/20	
5	14956/2019	Cuitiúba/Sede/FEC	Infraestrutura (elétrica e obras) para instalação de equipamentos de controle de acesso	jan/20	mar/20	Aguardando levantamentos iniciais	jun a jul/20	
6	2420/2019	Cuitiúba/Centro de Logística	Há a necessidade de eliminação de infiltrações nas paredes subterrâneas e substituição da caixa de água de combate a incêndio no centro logístico (No PAC 2020 consta PAD 4996/2015)	abr/20	jun/20	Aguardando levantamentos iniciais	set a nov/20	
7	6053/2019	FEC/Imóvel 097	Construção de abrigo para veículos oficiais e elaboração de layout para transformação do espaço da garagem para depósito de armas.	abr/20	mai/20	Aguardando levantamentos iniciais	ago a set/20	
8	2666/2019	Cuitiúba/Sede	Construção de cobertura para acesso adequado à Seção de Saúde - toldo	abr/20	mai/20	Aguardando levantamentos iniciais	ago a set/20	
9	12173/2019	Cuitiúba/Sede	Adaptação da copa utilizada pelos servidores lotados nos gabinetes	mar/20	abr/20	Aguardando levantamentos iniciais	jun a jul/20	
10	7346/2019	Cuitiúba/Sede	Readaptação do piso superior do estrado para abrigar a SESEG	fev/20	mar/20	Readaptação do planilha e demais documentos para licitação	jun a jul/21	79.602,24
11	14777/2019	Sede e FEC Cuitiúba	Estudo para troca de fogões a gás por elétricos nas Copas da Capital	abr/20	mai/20	Aguardando levantamentos iniciais	jul a set/20	
12	13221/2019	Cuitiúba/Sede	Estudo para adequação/adaptação/metodologia interna da edificação - Acessibilidade para atendimentos emergenciais	mar/20	abr/20	Aguardando levantamentos iniciais	jul a set/21	
13	10205/2018	Corbélia	Adequação as normas na NBR 9050/2015 e demais serviços	jan/20	fev/20	Encaminhado para licitação	abr a jul/20	51.793,24
14	16212/2019	Bocaina do Sul	Correção de fissuras e eliminação de infiltrações	jan/20	fev/20	Encaminhado para licitação	abr a jul/20	28.668,74
15	1256/2020	Pérola	Infiltrações, acessibilidade e reforma geral. Observação: Houve licitação em 2019, porém a empresa não cumpriu e houve rescisão unilateral - PAD 2423/2019	jan/20	fev/20	Encaminhado para licitação.	abr a jul/20	74.735,36
16	14951/2019	Foz do Iguaçu	Conserto de calhas	jan/20	fev/20	Encaminhado para contratação por dispensa	fev a mar/20	7.890,00
17	3623/2017	Iretama	Conserto de calhas	jan/20	fev/20	Encaminhado para contratação por dispensa	fev a mar/21	3.210,00
18		Barraão	Rachaduras nas paredes	jul/20	jul/20	Acompanhamento para avaliação estrutural da reforma executada. Será feita visita em 2020	Depende da contratação	
19	1508/2015	Londrina	Infiltrações, acessibilidade e reforma geral. Observação: em 2020 serão priorizados serviços de menor proporção a fim de que a obra não comprometa o período eleitoral. 2021 será retomado e concluído.	fev/20	abr/20	Levantamento dos custos em duas etapas - 2020 e 2021.	jul/20	
19		São João do Triunfo	Adequação do prédio para trabalho em altura - linha de vida	mai/20	jun/20	Aguardando levantamentos iniciais	set a nov/20	33.000,00
20		Palmeiras	Adequação do prédio para trabalho em altura - linha de vida	mai/20	jun/20	Aguardando levantamentos iniciais	set a nov/20	33.000,00
21		Cerro Azul	Adequação do prédio para trabalho em altura - linha de vida	mai/20	jun/20	Aguardando levantamentos iniciais	set a nov/20	33.000,00
22		Bocaiúva do Sul	Adequação do prédio para trabalho em altura - linha de vida	mai/20	jun/20	Aguardando levantamentos iniciais	set a nov/20	33.000,00
23		Pirai do Sul	Adequação do prédio para trabalho em altura - linha de vida	mai/20	jun/20	Aguardando levantamentos iniciais	set a nov/20	33.000,00
24		Imbituva	Adequação do prédio para trabalho em altura - linha de vida	mai/20	jun/20	Aguardando levantamentos iniciais	set a nov/20	33.000,00
25		Ipiranga	Adequação do prédio para trabalho em altura - linha de vida	mai/20	jun/20	Aguardando levantamentos iniciais	set a nov/20	33.000,00
26		Tibagi	Adequação do prédio para trabalho em altura - linha de vida	mai/20	jun/20	Aguardando levantamentos iniciais	set a nov/20	33.000,00
27		Prudentópolis	Adequação do prédio para trabalho em altura - linha de vida	mai/20	jun/20	Aguardando levantamentos iniciais	set a nov/20	33.000,00
28		Pinhão	Adequação do prédio para trabalho em altura - linha de vida	mai/20	jun/20	Aguardando levantamentos iniciais	set a nov/20	33.000,00
29		Guarapuava	Adequação do prédio para trabalho em altura - linha de vida	mai/20	jun/20	Aguardando levantamentos iniciais	set a nov/20	33.000,00
30		Arapoti	Adequação do prédio para trabalho em altura - linha de vida	mai/20	jun/20	Aguardando levantamentos iniciais	set a nov/20	33.000,00
31		Sengés	Adequação do prédio para trabalho em altura - linha de vida	mai/20	jun/20	Aguardando levantamentos iniciais	set a nov/20	33.000,00
32		Siqueira Campos	Adequação do prédio para trabalho em altura - linha de vida	mai/20	jun/20	Aguardando levantamentos iniciais	set a nov/20	33.000,00
33		Ortigueira	Adequação do prédio para trabalho em altura - linha de vida	mai/20	jun/20	Aguardando levantamentos iniciais	set a nov/20	33.000,00
						Total	Total	1.760.899,58