

COMITÊ DE GESTÃO DA INFRAESTRUTURA

EXTRATO DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA

2022

IDENTIFICAÇÃO

PAD 6825/2017

Data: 16/12/2022

Início às 16:00h e término às 17:00h

Local: Videoconferência – Google e Presencial – sala de reuniões SECAD

Participantes – Membros:

- Secretária de Administração: Lilian Gasparin
- Coordenador de Infraestrutura Predial: Jeronimo Nardielo
- Coordenadora de Gestão de Patrimônio: Marlene Regina Kovalski, representada pela servidora Elenice Lotti Camacho Silva
- Coordenadora de Licitações e Contratos: Maria de Fátima Almeida
- Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade: Helton Jose Sanches
- Secretário de Tecnologia da Informação: Gilmar Fernandes de Deus, representado pelo servidor Max Luiz de Carvalho
- Assessora Jurídica da Diretoria-Geral: Silmara Aparecida Laskoski
- Chefe da Cartório de Iporã: Leandro Jose de Souza
- Coordenadoria de Planejamento das Contratações: Carla Panza Bretas

Participantes – Convidados:

- Seção de Obras e Projetos: Anete Diesel e Fabio Rodrigues Veiga
- Seção de Manutenção de Imóveis da Capital, Região Metropolitana e Litoral: Edson Ricardo da Silva

DEBATE – EXPOSIÇÕES

1. Abertura e Informações (Jeronimo Nardielo).

- 1.1 Informação sobre o atendimento à proposta da Comissão de realização de no mínimo três reuniões ao ano.

2. Leitura e aprovação da Ata da 3ª Reunião Extraordinária (Jeronimo Nardielo).

- 2.1. LIODS (item 2.2 da 3ª Ata) já está instalado, e permanecerá em outra sala sem depender da ampliação do Anexo (restaurante);
- 2.2. É citada a obra de ampliação dos gabinetes, não constante na Ata, que mesmo se tratando de plano à parte da Comissão, demanda dos serviços da Seção de Obras e Projetos;
- 2.3. A Ata da 3ª Reunião é aprovada.

3. Demandas da Seção de Obras e Projetos e avanços no planejamento e controles. (Anete Diesel e Fabio Rodrigues Veiga).

- 3.1 Foram contabilizados 397 pedidos de outras seções, para alteração de layout em sua maioria, e 26 demandas de reparos emergenciais, reformas e linhas de vida. Das 9 demandas de reformas, 4 foram concluídas e as linhas de vida, em número de 11, foram concluídas integralmente;
- 3.2 Causas para a não conclusão de algumas reformas, quais sejam: excesso de chuvas, eleições (que causam interrupções naquelas obras que ocorrem no interior do prédio) e problemas com os contratados (demandando abertura de processo administrativo);
- 3.3 Houve diminuição do número de aditivos, fruto de melhoria na previsão de execução das obras através de checklist detalhado;
- 3.4 Ainda, a parte técnica (engenharias) dos projetos que serão executados em 2023 já está concluída, aguardando revisão administrativa da seção.

4. Atualização das informações sobre a regularização dos imóveis, ampliação dos gabinetes e Anexo (restaurante) e discussão sobre estudos para Central de Urnas. (Jerônimo Nardielo)

- 4.1 **Regularização dos imóveis** – a regularização dos imóveis está pendente devido à dependência de outros órgãos. A regularização do Fórum Eleitoral de Curitiba está mais avançada e prevista para a metade de 2023. A regularização da Sede está com a parte física (obras que deveriam ser realizadas, como a contenção de cheias) concluída, e a parte administrativa está pendente;
- 4.2 **Ampliação dos gabinetes** – laudo aponta pela desnecessidade de reforço na estrutura. Obra prevista para 2023;
- 4.3 **Ampliação do Anexo (restaurante)** – laudo aponta para necessidade de reforço na estrutura, independentemente de ampliação. Obra prevista para 2023;
- 4.4 **Central de Urnas** (Max Luiz de Carvalho) – Há concordância da Presidência para realização de estudos de viabilidade para construção / adequação de Central de Urnas no espaço da Brinks.