

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ**  
**TRE-PR**

**ANEXO VI**

**CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO**  
**REFORMA GERAL 2023**  
**FÓRUM ELEITORAL DE SANTA FÉ**

**JANEIRO DE 2023**

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ**  
**CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO**  
**REFORMA GERAL - FÓRUM ELEITORAL DE SANTA FÉ 2023**

**1) INTRODUÇÃO**

Os critérios de aceitação elencados neste documento têm o objetivo de estabelecer os padrões de desempenho e qualidade almejados para a contratação da **reforma geral do Fórum Eleitoral da cidade de Santa Fé**.

Os conceitos de desempenho e de qualidade estão relacionados à conformidade do produto final entregue pelos serviços com os padrões normatizados e aceitos pela fiscalização.

Assim, todos os critérios apresentados devem ser rigorosamente cumpridos para possibilitar a aferição da qualidade e conformidade com o contratado dos serviços prestados.

Os critérios de aceitabilidade para os serviços foram elaborados em formato de questionário, a fim de facilitar sua compreensão e sua utilização, tanto por parte da empresa quanto da fiscalização.

Os critérios apresentados a seguir deverão ser utilizados como parâmetros para possibilitar o recebimento e a medição das etapas executadas, porém, eventualmente a fiscalização poderá exigir que outros critérios, além dos apresentados, sejam também atendidos.

Qualquer situação que implique na impossibilidade do cumprimento de um dos critérios de aceitabilidade apresentados deve ser relatada pela empresa à fiscalização por escrito, para que esta avalie e emita parecer sobre a situação.

Para a perfeita compreensão deste documento ele deve ser lido em conjunto à Planilha Orçamentária, ao projeto básico e outros documentos relacionados.

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ**  
**CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO**  
**REFORMA GERAL - FÓRUM ELEITORAL DE SANTA FÉ 2023**

**2) CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO**

	<b>Serviços Preliminares</b>	
	Foi emitida a ART referente a execução da obra?	
	A placa da obra é do padrão solicitado pela fiscalização? As informações estão corretas?	
	Foi executado almoxarifado ou instalado container?	
	<b>Acessibilidade</b>	
	<b>Passeio público</b>	
	Foi executada a limpeza da vegetação da calçada?	
	Foi executada a instalação da lona plástica e ampliação em concreto da calçada?	
	O piso de concreto da calçada atende em largura e recuos a NBR 9050 e projeto executivo?	
	O piso de concreto está nivelado e desempenado?	
	Possui juntas de dilatação com PU-30?	
	Os espaçamentos das juntas estão conforme o projeto?	
	O piso tátil do passeio público atende a NBR 9050 e projeto executivo?	
	O piso tátil do passeio público é de 25x25 cm?	
	Piso tátil atende a norma de acessibilidade e projeto?	
	Os pisos táteis estão instalados corretamente? sem desníveis, sem cantos quebrados	
	<b>Pátio/Estacionamento</b>	
	Foram instalados os bate-rodas em concreto pré-moldado?	
	Foram instaladas as placas verticais indicativas de vaga reservada conforme grafia descrita no projeto executivo?	
	O pátio do estacionamento foi pintado conforme as diretrizes do projeto executivo? Cobrindo por completo todas as demarcações das vagas antigas?	

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ**  
**CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO**  
**REFORMA GERAL - FÓRUM ELEITORAL DE SANTA FÉ 2023**

	As novas vagas de estacionamento foram corretamente demarcadas? Conforme projeto executivo	
	Os símbolos e escritas das vagas reservadas estão de acordo com o projeto executivo e a legislação atual?	
	O piso tátil do pátio foi executado conforme as especificações do projeto executivo e do projeto?	
	<b>C.A.E.</b>	
	O piso tátil interno está bem colado (sem bolhas e bordas levantadas)?	
	O piso da C.A.E. foi entregue limpo? Sem resíduos de cola	
	O piso tátil interno está de acordo com projeto e NBR 9050/2020?	
	O adesivo do módulo de referência é de qualidade? Está bem colado (sem bolhas e bordas levantadas)?	
	O piso onde foram removidos os pisos táteis e o antigo módulo de referência foi completamente limpo?	
	Foram coladas as placas em braille sobre as botoeiras dos alarmes dos banheiros?	
	O bebedouro foi removido e instalado na altura correta?	
	<b>Banheiros da C.A.E</b>	
	As barras de 40 cm atendem recuo e altura conforme norma?	
	As portas dos banheiros da C.A.E tiveram suas fechaduras substituídas por modelos com trinco maior que 10 cm?	
	Os bate macas das portas foram devidamente instalados?	
	Cabide cromado e porta-objeto foram instalados?	
	A torneira instalada está funcionando perfeitamente?	
	Foi instalado o acabamento PCD das válvulas de descarga	
	Os interruptores foram substituídos por sensores sem fotocélula?	
	<b>PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO</b>	

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ**  
**CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO**  
**REFORMA GERAL - FÓRUM ELEITORAL DE SANTA FÉ 2023**

	Foi instalada a placa E5 faltante?	
	Foram instaladas as placas P1, P2?	
	O abrigo GLP foi corretamente adequado (Dois reg. de fecho rápido (interno e externo) , pigtail, regulador de pressão)?	
	Foi instalado o extintor com abrigo ao lado do abrigo de GLP?	
	Foi feito o teste de estanqueidade (ART e laudo apresentados)?	
	Foi instalada novo portão de aço no abrigo de GLP, conforme normativa?	
	<b>TRINCAS E FISSURAS</b>	
	Foi feito o reparo de todas as fissuras e trincas existentes na edificação, sendo adotadas todas as etapas descritas no projeto executivo?	
	Foi aplicado chapisco e emboço sobre as áreas que sofreram intervenções?	
	<b>TOLDOS</b>	
	Foi feita a remoção dos toldos em polycarbonato alveolar existentes na edificação?	
	Foi feita a instalação dos três novos toldos com vidro temperado 8 mm, conforme dimensões do projeto?	
	Foram instalados e vedados corretamente os rufos nos toldos da edificação?	
	<b>DRENOS DO AR CONDICIONADO</b>	
	Os drenos foram corretamente embutidos na alvenaria e no piso?	
	Foi feito o isolamento dos orifícios dos condensadores com PU-30?	
	<b>JANELAS</b>	
	Foram substituídas as janelas detalhadas no projeto executivo?	
	Foi feita a instalação dos contramarcos nas janelas?	
	As chaves das janelas foram todas identificadas e entregues à fiscalização?	
	Foi aplicado o selante em todas as janelas?	

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ**  
**CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO**  
**REFORMA GERAL - FÓRUM ELEITORAL DE SANTA FÉ 2023**

	Existem falhas no selante?	
	A soleira do peitoril transpassa ao menos 5 cm para fora da abertura?	
	<b>CAIXAS DE INSPEÇÃO</b>	
	Foi realizada a instalação de nova tampa no lugar da danificada?	
	Foi feita a limpeza da caixa citada acima de modo a remover todos e quaisquer resquícios de solo e/ou vegetação?	
	<b>SERVIÇOS DE ELÉTRICA E REDE</b>	
	<b>Adaptação das tomadas de piso de C.A.E.</b>	
	Foram instaladas tampas cegas metálicas nas tomadas de piso da C.A.E.?	
	A nova infraestrutura para as tomadas dos guichês está instalada conforme o projeto executivo, bem fixada e organizada?	
	Todos os pontos de tomadas estão funcionando perfeitamente?	
	Todos os pontos de rede lógica estão funcionando perfeitamente?	
	<b>SPDA</b>	
	Todas as caixas de passagem do sistema foram desobstruídas e limpas?	
	As tampas de concreto das caixas de passagem foram substituídas por novas?	
	As novas tampas das caixas são compatíveis com o tamanho dessas?	
	O SPDA foi adequado conforme orientações da fiscalização, dos projetos e do projeto executivo?	
	<b>Rede Lógica</b>	
	A tomada de lógica defeituosa foi removida, substituída e está funcionando perfeitamente?	
	<b>Interruptor da Copa</b>	
	O interruptor da copa foi substituído?	
	O novo interruptor está funcionando perfeitamente?	

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ**  
**CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO**  
**REFORMA GERAL - FÓRUM ELEITORAL DE SANTA FÉ 2023**

	<b>Quadro elétrico</b>	
	Todos os disjuntores foram identificados corretamente no quadro elétrico? Assim como demarcados com etiquetas apropriadas?	
	Foram instalados os 4 DPS no quadro de distribuição, com interligação com o aterramento?	
	<b>COBERTURA</b>	
	Foi feita a revisão e a substituição de todas as fixações das telhas?	
	As telhas e cumeeiras danificadas foram substituídas?	
	Todos os possíveis focos de infiltração de calhas e rufos foram devidamente selados com veda calha?	
	<b>MANUTENÇÃO PORTAS</b>	
	A porta da sala de audiência e depósito de urnas foram reparadas?	
	<b>CAIXA D'ÁGUA</b>	
	As caixas d'água da edificação foram limpas, conforme projeto executivo?	
	Foi feita a instalação da torneira externa compatível com máquina de alta pressão?	
	<b>ESCADA TIPO MARINHEIRO</b>	
	Foi feita a instalação da tela de aço galvanizado ao redor da escada tipo marinheiro, conforme detalhado no projeto executivo?	
	<b>MURO DE DIVISA</b>	
	Foi feita a instalação do chapim (rufo capa) sobre todos os muros de divisa da edificação?	
	<b>PISO CERÂMICO</b>	
	Foi feita a remoção das placas cerâmicas do piso conforme metodologia apresentada no projeto executivo?	
	Foram instaladas as placas reaproveitáveis e instaladas placas de tonalidade e textura semelhantes às existentes onde não foi possível a reutilização?	
	Os rodapés foram instalados em todos os ambientes?	
	<b>ABERTURA NO SOLO DO JARDIM</b>	

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ**  
**CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO**  
**REFORMA GERAL - FÓRUM ELEITORAL DE SANTA FÉ 2023**

	Foi feita a correção do buraco no gramado em frente à edificação, conforme passo a passo detalhado no projeto executivo?	
	A grama danificada foi reconstituída com o plantio de grama em placas?	
	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>	
	O container foi instalado no local correto?	
	A remoção do container foi executada da forma correta? Sem danos ao espaço em que estava localizado?	
	O piso abaixo do container foi devidamente preservado pela empresa?	
	O piso abaixo do depósito de materiais, como brita e areia, foi preservado em sua integridade pela empresa?	
	Foram fornecidos MTRs ou documentos equivalentes para as caçambas utilizadas?	
	A limpeza final da obra foi executada de maneira satisfatória?	
	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	
	O Engenheiro Civil responsável acompanhou devidamente todo o andamento da obra?	

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ**  
**CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO**  
**REFORMA GERAL - FÓRUM ELEITORAL DE SANTA FÉ 2023**

**3) RESPONSABILIDADE TÉCNICA**

Incluída em anexo a este documento, as Anotações de Responsabilidade Técnica, que indicam os responsáveis técnicos pela elaboração deste documento, como segue assinado

Leonardo Cardozo Lick  
Engenheiro Civil  
CREA-PR 188.435  
Apoio Seção de Obras e Projetos

Marcelo Biss da Cruz  
Engenheiro Eletricista  
CREA-PR 124.573  
Apoio Seção de Obras e Projetos

Alexandre Hagedorn  
Engenheiro Civil  
CREA-PR 153.017  
Apoio Seção de Obras e Projetos