

| PROJETOS DE AMPLIAÇÃO GABINETES - TRE-PR | | | Data base |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-----------------|
| | Tarefa | Valor (R\$) | Início previsto |
| 1 | PROJETO ESTRUTURAL - AMPLIAÇÃO GABINETES | R\$ 16.587,30 | 01/03/2023 |
| 2 | PROJETOS AMPLIAÇÃO GABINETES | R\$ 11.655,16 | 01/03/2023 |

| | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 01/03/2023 | Previsão de valor pago, na data base | R\$ 0,00 | 0,00% | |
| Término previsto | Previsão de % executada na data Base | Término Real | % Executada (Apenas etapas completas) | Dias de atraso |
| 14/03/2023 | 0,00% | Não Concluído | | |
| 29/03/2023 | 0,00% | Não Concluído | | |

| Data início (Estimado) | Prazo total (Dias) |
|------------------------|--------------------|
| 01/03/2023 | 28 |

| Tarefa | Valor [R\$] | Início previsto | Predecessora | Término previsto | Duração prevista | Usa mão trabalhada | Duração Real | Início Real | Término Real | Descrição |
|--------|------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|-------------|--------------|------------------------------------------|
| 1 | PROJETO ESTRUTURAL - AMPLIAÇÃO GABINETES | RS 16.587,30 | 01/03/2023 | | 13 | 0 | 0 | | | PROJETO ESTRUTURAL - AMPLIAÇÃO GABINETES |
| 2 | PROJETOS AMPLIAÇÃO GABINETES | RS 11.606,56 | 01/01/2023 | | 25 | 0 | 0 | | | PROJETOS AMPLIAÇÃO GABINETES |

Legenda

| | |
|--|--------------------------------------|
| | Dados necessários preencher |
| | Dias que a atividade deveria ocorrer |
| | Dias que a atividade foi realizada |
| | Dias não trabalhados |

[illegible]

[illegible]